

# Calendario aproximado para el muro de sonido de Sac 99

Revisado 10/20/10

- Fase 1: Fruitridge Norte: 16<sup>th</sup> Ave, 34<sup>th</sup> Street, 20-26<sup>th</sup> Ave
- Fase 2: Triangulo MLK : 32<sup>nd</sup> Ave, MLK Blvd
- Fase 3: Mascot Avenue: Propiedades al centro trabajando hacia las afueras
- Fase 4: Frank Court, 39<sup>th</sup> Street a 44<sup>th</sup> Ave

	Jul 10	Ago 10	Sep 10	Oct 10	Nov 10	Dic 10	Ene 11	Feb 11	Mar 11	Abr 11	May 11	Jun 11	Jul 11	Aug 11
Fase 1						En 12/8		§						
Fase 2								En 2/2		§				
Fase 3								En 3/30				§		
Fase 4											En 5/4		§	

	Estudio topográfico, Creación de escrituras y mapas
	Valoración
	Firma de contratos
	CTC Revisión de paquete en la oficina central de Sacramento La fecha indicada es la fecha para entregar el paquete a la oficina central de Caltrans para la próxima junta del CTC.
	Proceso final de papeleo: registro de escrituras, fotocopias, exponer mapas, correo § = el mes estimada para cercar las propiedades. La cerca será instalada después de que la CTC apruebe los contratos y antes de que los títulos son registrados.

**Indicación:** El calendario es un cálculo aproximado al 20 de octubre de 2010. Circunstancias pueden causar atrasos en algún paso del proceso, lo cual llevará a retrasos subsecuente en los próximos pasos. Esta tabla se actualizará según cambie el calendario.